Приложение 2

ОБЛАСТ СМОЛЯН

1. Обекти, изпълнявани с държавен бюджет:

➢ Проектиране:

АПИ е възложило изработване на технически проекти за основен ремонт за 6 участъка от републиканската пътна мрежа в област Смолян. Обектите са:

- **Път II-37 Доспат – Барутин, пътно съоръжение при км 215+668**

Сключен е договор РД-37-3/26.08.2021 г. с „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД на стойност 33 396 лв. с ДДС; Проектът е окончателно предаден и приет от ОПУ Смолян. Има сключен договор за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект.

- **Път II-86 Соколовци – Смолян – Средногорци, от км 94+240 до км 125+727**, с дължина 31,487 км

Сключен е договор РД-37-3/07.11.2022 г. с „ИСА 200“ ЕООД на стойност 476 083,44 лв. с ДДС.

Участъкът е част от основната пътна артерия на област Смолян и свързва общините Чепеларе, Смолян, Рудозем, Мадан, Златоград, Неделино и Баните, и област Смолян с област Пловдив.

Проектът е приет окончателно. В СГКК – Смолян се процедира ЯФГ. С писмо из. № 66-См-24/10.01.2025 г. ОПУ - Смолян е изпратило до АПИ писмо изх. № КПД-11-599(5) на РИОСВ - Смолян по компетентност за провеждане на процедура по преценяване на необходимост от извършване на ОВОС. Провежда се одит за пътна безопасност на етап „Технически проект“ за обекта.

- **Път III-197 Гоце Делчев – Сатовча – Доспат – Борино – Тешел - Девин, от км 41+900 до км 88+177**, с дължина 46,277 км.

Сключен е договор РД-37-5/07.11.2022 г. с „Илия Бурда“ ЕООД на стойност 727 200 лв. с ДДС

Участъкът преминава през населените места гр. Доспат, с. Борино, Тешел, с. Грохотно и гр. Девин.

В ОПУ - Смолян се разглежда проекта на трети етап. В СГКК – Смолян се процедира ЯФГ.

- **Път III-861 Лъки – Джурково – м. Здравец – Здравец – м. Момина вода – м. Рожен (II-86 Чепеларе – Соколовци), от км 31+040 до км 42+971**, с дължина 11.931 км

Сключен е договор РД-37-8/04.05.2020 г. с „Трансконсулт-22" ЕООД на стойност 184 800 лв. с ДДС.

Проектът е окончателно предаден на трети междинен етап, като очакваме промяна на КК, за да бъде изработен проект за ПУП.

- **Път III-8612 (м. Момина вода – м. Рожен) - Националната астрономическа обсерватория, от км 0+000 до км 3+630**, с дължина 3,630 км

Сключен е договор РД-37-4/07.11.2022 г. с „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД на стойност 53 136 лв. с ДДС.

Пътят не преминава през населените места. Той е връзка на Националната астрономическа обсерватория „Рожен“ с областния център Смолян.

В ОПУ - Смолян се разглежда проекта на втори етап. В СГКК – Смолян се процедира ЯФГ.

- **Път III-8683 (Рудозем-Смолян) – Чокманово – Смилян – Арда – Горна Арда, от км 0+000 до км 29+650**, с дължина 29,650 км

Сключен е договор РД-37-3/12.04.2023 г. с „Ърбан груп“ ЕООД на стойност 434 080,80 лв. с ДДС.

Пътят преминава през населените места с. Чокманово, с. Смилян, с. Кошница, с. Могилица, с. Арда и с. Горна Арда и ги свързва с общинския и областен център Смолян.
В ОПУ - Смолян се разглежда проекта на първи етап.

➢ **Изготвяне на технологичен проект за текущ ремонт:**

По Договор № РД-37-1 от 06.06.2024 г. с ДЗЗД „РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ – СМОЛЯН 2023“ гр. Пловдив има одобрени задания за изготвяне на технологични проекти за текущ ремонт на:

- Път III-843 Сърница - /Батак – Доспат/ от км 57+061 до км 61+163, с дължина 4,102 км, стойност на заданието 49 156,80 лв. с ДДС. Проектът е представен за разглеждане в ОПУ – Смолян.

- Път III-8611 Загражден – Давидково - Оряховец от км 30+100 до км 55+640, с дължина 26,540 км, на стойност 306 441,60 лв. с ДДС.

- Път III-8641 Пампорово – /Смолян – Стойките/ от км 0+000 до км 11+414, с дължина 11,414 км, на стойност 136 800,00 с ДДС.

Срокът за проектиране е 29.07.2026 г.

➢ **Ново строителство:**

- **Изработване на технически проект за изграждане на трета лента на път II-86 Асеновград – Смолян, в участъци от км 68+800 до км 73+650, от км 80+800 до км 86+100 и от км 90+530 до км 94+300**

Стойност на договор: 266 389,20 лв. с ДДС. Общият срок за проектиране е 100 календарни дни, разделен на три междинни етапа, включително с изработване на ПУП. Сключен е договор № РД 37-47/26.07.2024 г. с изпълнител: **„**ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД. Предаден е първи междинен етап на проектната разработка. Предстои същата да бъде разгледана на заседание на ЕТИС.

В програма „Ново строителство“ на АПИ планира през 2025 г. да обяви обществена поръчка с предмет :

- **Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за скоростно трасе по направлението Пловдив – Смолян – Рудозем**

Индикативната му дължина е 100 км, с начало от АМ „Тракия“ при с. Костиево и край при ГКПП „Рудозем – Ксанти“ (или пресичане с път II-86 в района на ГКПП „Рудозем – Ксанти“). Индикативната стойност на обществената поръчка е 10 000 000 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проектанските работи , които минават през три етапа е 270 календарни дни.

- **Обходен път на гр. Чепеларе**

В момента в Агенция „Пътна инфраструктура“ се обсъждат възможностите за изграждането на **обходен път на гр. Чепеларе**, като целта е да се намери решение за преминаване на движението по път II-86 Хвойна – Чепеларе извън централната градска част и в близост до църквата „Успение Богородично“. Техническата разработка ще бъде съгласувана от различните компетентни ведомства, включително и с община Чепеларе.

Съгласно проектната документация, обектът е разделен на 4 подучастъка: 1 – от км 0+000 до км 0+646, 2 – от км 0+646 до км 1+527, 3 – от км 1+527 до км 2+180 и 4 – от км 2+180 до км 3+996. Целта е по-бързо изготвяне на техническата документация и цялостно ускоряване на процесите за завършване на обекта.

Техническият проект за подучастък 1 е изготвен през 2003 г., за подучастък 2 – през 2001 г., а за подучастъци 3 и 4 – съответно през 2012 г. и 2002 г. Поради изминалия значителен период от време от изготвянето на проектните разработки към момента е налице необходимост те да бъдат актуализирани. Причината са настъпилите промени в нормативните документи в пътното и мостовото строителство. Целта е да се разработи проект, който да отговаря на действащите законови изисквания и стандарти.

- **Изработване на технически проект за изграждане на тунел на път II-86 Средногорци – Рудозем, от км 126+600 до км 126+750**

С изграждане на съоръжението ще се подобри пътната безопасност, като се избегне точка с концентрация на ПТП - т.нар. „Червен завой“/преодоляване ситуационно на остра крива с радиус 30 м и дължина 550 м/. Планира се, но не е бюджетно обезпечен.

2. Инвестиционни намерения за периода 2025 г.

➢ **Планирани за проектиране са следните обекти:**

Обявяване на обществена поръчка на проучвателно – проектантски дейности за:

- „Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път II – 86 „Рудозем – граница Гърция“, в участъка от км 135+483 до км 145+503“ и

- Изпълнение на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на републикански път III-8681 „Рудозем – Смилян“ в участъка от км 0+219 до км 8+650.

- **Основен ремонт и реконструкция на път III-867 Средногорци – Мадан – Златоград от км 0+000 до км 22+157 и съоръжения при км 0+051, км 3+255, км 5+395, км 7+006 и км 19+854;**
- **Основен ремонт на път II-37 Батак – Доспат – Барутин от км 200+600 до км 213+332 и от км 215+731 до км 219+340;**

- **Основен ремонт и реконструкция на път III-865 /Търън – Средногорци/ – п.к. Стояново – Ардино от км 0+000 до км 15+150 и съоръжения при км 4+665, км 5+395, км 7+132, км 8+396, км 9+188 и км 11+877;**
- **III-866 Смолян – Стойките основен ремонт на съоръжение при км 7+016 - мост в гр. Смолян**

3. Обекти, изпълнявани с европейски средства:

➢ През 2023 г. АПИ кандидатства, в партньорство, с община Смолян по **Приоритет 2 на Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) 2021-2027 г. с концепция за интегрирана териториална инвестиция №: BG16FFPR003-2.001-0156 "„Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност"**. В концепцията обектът, за който отговаря АПИ е **основен ремонт на път III-868 „Рудозем-Смолян“ от км 0+000 до км 20+180 и от км 20+190 до км 22+012**, като стойността, за която се търси финансиране е в размер на 30 321 883 лв.

Към настоящия момент тази КИТИ е преминала проверката за административно съответствие и допустимост, класирана е на второ място от КИТИ в Южен централен регион и в началото на годината се кандидатства с конкретно проектното предложение на втора фаза пред УО на програмата. Очакваме до средата на годината да се подпише договор за БФП за изпълнение на проекта.

За реализация на проекта има подписани договори с изх. № РД-37-75/18.09.2024 г. за изпълнение на дейност строителство с фирма „Европейски пътища“ АД и договор с изх. № РД 37-37-96/02.12.2022 г. за изпълнение на дейност строителен надзор с фирма „Строл - 1000“ АД. Срокът за извършване на СМР е 450 календарни дни.

Техническият проект е изготвен през 2021 г. от „Пътпроект“ ЕООД, съгласуван с всички заинтересувани централни и териториални администрации, както и специализирани контролни органи. Извършен е одит по пътна безопасност. В момента се отстранява явна фактическа грешка в СГКК - Смолян. След приключване на процедурата проектът ще бъде процедиран за получаване на разрешение за строеж от МРРБ и ще стартират строителните дейности.

➢ **По програма „ИНТЕРРЕГ VI А Гърция-България 2021-2027”** АПИ изпълнява следните обекти в област Смолян:

- **Обект „Път II 86 Обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян”**

Предвижда се реконструкция на съществуващи улици и изграждане на ново трасе за обходен път на гр. Рудозем.

Договор за строителство № РД-37-16/08.05.2024 г., Изпълнител „ИСА 2000” ЕООД, на стойност 9 274 782,74 лв. с ДДС;

Договор за строителен надзор № РД-36-12/19.06.2019 г., Изпълнител „Пътконсулт 2000” ЕООД, на стойност 89 520 лв. с ДДС.

Протокол обр. 2а е подписан на 19.06.2024г.

Физическият напредък е в порядъка на 55%.

На основание Решение на Управителния съвет на АПИ за обекта е подписан Акт обр. 10/20.02.2025 г. за временно спиране на строителството поради неблагоприятни метеорологични условия.

- **Обект „Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци – Рудозем, област Смолян”- преминаване на пътния участък чрез изграждане на армонасипно съоръжение.**

Договор за проектиране и строително-монтажни работи № РД-37-47/03.07.2023 г., Изпълнител „ОРС-Инфраструктура” ООД, на стойност 5 988 000 лв. с ДДС.

Договор за строителен надзор № РД-36-15/28.06.2019г., Изпълнител: „Консулт Инженерингс” ЕООД, на стойност 35 693 лв. с ДДС.

На 05.07.2024г. е издадено Разрешение за строеж. Протокол обр. 2а е подписан на 30.07.2024г.

В изпълнение на Решение на Управителния съвет на АПИ за обекта е подписан Акт обр. 10/23.12.2024 г. за временно спиране на строителството поради неблагоприятни климатични условия.

- **Обект „Изработване на идеен и технически проект с ПУП-Парцеларен план за обект „Доизграждане на Главна пътна комуникация Смолян - от съществуващо кръгово кръстовище при км 0+000 до път II-86 при край на кв. Устово, област Смолян”**:

Договор № РД-37-80/14.10.2024 г., Изпълнител: „Рутекс” ООД, на стойност 282 480 лв. с ДДС.

Проектната разработка на фаза Идеен проект е приета от ЕТИС на АПИ. Следва процедура по ОВОС.

4. Аварийни ремонти

➢ **Обекти, които се изпълняват по договор № РД-33-14/23.10.2019г. между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД с предмет: „Укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления“:**

- **Трайно укрепване на активизирал се свлачищно - срутищен процес, засягащ републикански път II-86 “Соколовци – Смолян – Средногорци“ при км 109+450 на територията на ОПУ-Смолян“ с идентификационен № SML 31.11572-03**

Изпълнител ППР и СМР: „Автомагистрали“ ЕАД

Строителен надзор: „Рутекс“ ООД, съгласно договор № РД-37-90/06.12.2024 г.

Стойността за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи за обекта по договор е 7 369 545,00 лв. с ДДС (проучвателно –

проектански работи; строително монтажни работи и непредвидени разходи в размер на 3 % от общата стойност на СМР).

За обектът е необходимо процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи.

Проектната разработка на първи междинен етап - Вариантни решения е приета на ЕТИС на АПИ на 03.06.2020 г.

Проектната разработка на втори междинен етап - Техническият проект е приета на ЕТИС на АПИ на 08.01.2021г.

С писмо от 16.02.2021 г. изпълнителя „Автомагистрали“ ЕАД ни информира, че предвид сложната метеорологичната обстановка в страната, в периода края на януари началото на февруари месец 2021 година, на 10.02.2021г. е извършен повторен оглед на обекта. Констатирано е сериозно влошаване състоянието на скалния откос, и има необходимост от актуализация/промяна на приетото на 03.06.2020г. вариантно решение. На 24.02.2021г. с писмо Възложителят, в лицето на АПИ, информира Изпълнителя, че приема да се изготви ново актуализирано техническо решение, като се разработи вариант с укрепителна конструкция тип „тунелна завеса“ (открит тунел) по цялата дължина на компрометирания участък. На 02.06.2021 г. е предоставена в АПИ нова проектна документация за обекта на Втори междинен етап - фаза Технически проект за проектиране на новото техническо решение.

На 24.02.2022 г. проектната разработка бе внесена за разглеждане на ЕТИС на АПИ, но поради множеството забележки, същата не е приета.

На 31.03.2023 г. Изпълнителят е внесъл коригирана и допълнена проектна разработка.

На 14.09.2023 г. проектната разработка фаза Технически проект е приета от ЕТИС на АПИ със забележки.

На 07.08.2024 г. е внесена окончателна проектна разработка на Трети междинен етап.

Междувременно е стартирана процедурата за процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи.

- **Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 19+992, гр. Неделино, местност „Баряков Дол“ с идентификационен № SML 18.51319-04**

Изпълнител ППР и СМР: „Автомагистрали“ ЕАД

Строителен надзор: няма

Стойността за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи за обекта по договор е 3 911 400,00 лв. с ДДС (проучвателно – проектански работи; строително монтажни работи и непредвидени разходи в размер на 3 % от общата стойност на СМР).

Проектната разработка на първи междинен етап – Вариантни решения е приета от ЕТИС на АПИ на 08.01.2021г.

В района нямаше изготвена и приета кадастрална карта и карта на възстановената собственост. Към днешна дата вече е приета. Въпреки това се наложи процедиране на изменение на КККР. Изготвен е проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални

регистри за отстраняване на установената явна фактическа грешка на участъка от пътя. Същият е внесен в СГКК за процедиране съгласно ЗКИР.

- **Укрепване на свлачище на републикански път III-8652 „(п.к. Стояново - Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино – (Мадан - Златоград) при км 9+000, гр. Неделино с идентификационен № SML 18.51319-08**

Стойността за изготвяне на технически проект и изпълнение на строително-монтажни работи за обекта по договор е 2 008 500,00 лв. с ДДС (проучвателно – проектански работи; строително монтажни работи и непредвидени разходи в размер на 3 % от общата стойност на СМР).

За обектът ще е необходимо процедиране на Подробен устройствен план – Парцеларен план и извършване на процедури по отчуждаване на земи.

Проектната разработка на първи междинен етап – Вариантни решения е приета от ЕТИС на 26.01.2021 г.

След влизане в сила на изменението на ЯФГ, на 31.08.2021г. е предаден на Изпълнителя утвърдения Протокол от 26.01.2021 г. на ЕТИС, с който започва да тече срокът за проектиране на втори междинен етап – Технически проект.

Изпълнителят е възпрепятстван да предостави проекта на фаза втори междинен етап, поради факта, че има отказ от общината да се заяви изменение на общински път, който попада в обхвата на републиканския път.

➢ **Обекти, изпълнявани по договори извън този с „Автомагистрали“ ЕАД:**

Във връзка с възстановителните и укрепителни дейности на 15 броя участъци по републиканската пътна мрежа са проведени обществени поръчки и са сключени договори по пет обособени позиции за:

- Извършване на проучвателно – проектантски работи и строителство /инженеринг/ - четири броя с ДЗЗД БЛГ-2022 и един брой с ДЗЗД ВИКТОРИ 2022;
- Изпълнител на консултантска услуга – строителен надзор - три броя с „Пътинвест – инженеринг“ АД и два броя с „ПЛАН ИНВЕСТ Пловдив“ ЕООД.

Предвид аварийно състояние на участъците, АПИ е предприела необходимите действия по стартиране на СМР по частични работни проекти по реда на чл. 148, ал. 6 от ЗУТ. За всеки от един участъците има разработени Частични работни проекти. В хода на изпълнение на проектирането се установи, че за част от тях е необходимо процедиране на Проект за изменение на кадастрална карта за отстраняване на явна фактическа грешка.

Към момента за участъците от път III-866 Смолян – Стойките – Широка лъка – Девин при км 27+325, от км 27+577 до км 27+587 и от км 47+140 до км 47+150 предвидените дейности са изпълнени, но не са сертифицирани.

За участъка при км 50+365 има издадено от МРРБ Разрешение за строеж № РС-61/10.09.2024 г. Разрешението за строеж е в сила на 05.10.2024 г. Предстои подписване протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

За участците, които са в процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, АПИ ще предприеме необходимите действия по стартиране на СМР след приключване на процедурата.

- **Нови обекти, планирани за 2025г.**
  - **„Укрепване и възстановяване на републикански път III-866 Девин - Михалково - Кричим, при км 79+525“**

С доклад вх. № 66-См-495/11.07.2024г. Директора на ОПУ Смолян ни уведомява за спешната необходимост от провеждане на процедура за избор на изпълнител за проучвателно – проектантски работи и строителство (инженеринг) и упражняване на строителен надзор за републикански път III-866 Девин - Михалково - Кричим, при км 79+525“, на територията на област Смолян.

С доклад изх. № 93-01-5477/12.07.2024 г. до УС на АПИ, дирекция ППИ е докладвала за аварийното състояние на републикански път III-866 Девин - Михалково - Кричим, при км 79+525, на територията на област Смолян и необходимостта от предприемане на спешни и неотложни действия по възлагане на дейности по проектиране и строителство (инженеринг), както и строителен надзор по реда на чл. 74, ал. 4 от ЗОП

С решение № РД-15-2204/24 от 15.07.2024 г. от заседание на УС на АПИ, докладът на дирекцията не е приет от УС на АПИ и е указано да се представят мотиви относно прогнозната стойност на описаните по – горе обществени поръчки.

Подготвен нов доклад до УС на АПИ № 93-01-6613/22.08.2024 г. с Протокол № РД-15-2745/24 от 23.08.2024г. УС на АПИ взима решение да се предприемат необходимите действия по обявяване на обществени поръчки за проектиране и строителство (инженеринг) и строителен надзор за възстановяване на компрометирания участък.

Подготвените тръжни документации за откриване на обществените поръчки са изпратени в МРРБ за съгласуване.

5. Обекти възложени и за възлагане от ОПУ – Смолян

- **Извършване на дейности по поддържане, в изпълнение на изготвени допълнителни задания по Договор № РД-37-1 от 06.06.2024 г. с ДЗЗД „РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ – СМОЛЯН 2023“ гр. Пловдив.** Срокът на договора е 4 години, а стойността 79 968 765 лв. с ДДС.

• Одобрени допълнителни задания за извършване на ремонтни дейности на следните пътни участъци:

- Път III-865 /Търън – Средногорци/ – п.к. Стояново – Ардино от км 10+346 до км 15+150, с дължина 4,804 км, стойност на заданието 1 987 988,33 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 31.08.2025 г.

- Път III-866 Смолян – Стойките от км 17+600 до км 20+100, с дължина 2,500 км, на стойност 1 329 605, 54 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 31.08.2025 г.

• Изготвени и изпратени за одобрение в АПИ са допълнителни задания за извършване на ремонтни дейности на следните пътни участъци:

- Път III-866 Смолян – Стойките от км 3+600 до км 8+225 в чертите на гр. Смолян, с дължина 4, 625 км /разделен на две трасета: ляво - от км 3+600 до км 8+511 и

дясно – от км 3+732 до км 8+360/, на стойност 1 329 605, 54 лв. с ДДС. За участъка има изготвен технологичен проект от 2022 г.

- Път III-866 Михалково – Граница с ОПУ - Пловдив от км 66+857 до км 88+050, с дължина 21,193 км, на стойност 270 519,60 лв. с ДДС. Извършване на ремонт на пътната настилка /фрезоване, машинно полагане на плътна и неплътна асфалтова смес/.

• Предстои да се изготви и изпратени за одобрение в АПИ допълнително задание за извършване на ремонтни дейности на следния пътен участък:

- Път III-863 Соколовци – Момчиловци от км 3+600 до км 8+225 в чертите на с. Момчиловци, с дължина 3,594 км. Извършване на ремонт на пътната настилка /фрезоване, машинно полагане на плътна и неплътна асфалтова смес/.

➢ **Извършване на дейности по доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища на територията на ОПУ – Смолян по сключен Договор № РД-37-40 от 27.09.2022 г. с Изпълнител „ЮПИТЕР" ООД гр. Пловдив**

• Има одобрено задания и към момента се извършват дейности по:

- Път III-8652 (п.к. Ардино) – Бял извор – Падина – Неделино - (Мадан - Златоград) от км 8+732 до км 27+202, стойност на заданието 1 141 520, 27 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 30.04.2025 г.

• Изготвени и изпратени за одобрение в АПИ са заявки за:

- Път III-8608 Рудозем – Елховец – Пловдивци от км 0+000 до км 11+560, на стойност 886 854,35 лв. с ДДС. По одобрен технологичен проект.

- За обезопасяване със СПО на опасни участъци с липсваща или повредена, вследствие на ПТП и паднали дървета по РПМ, на стойност 504 917,32 лв. с ДДС.

➢ **Извършване на дейности за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републиканските пътища на територията на ОПУ – Смолян е сключен Договор № РД-37-54 от 15.08.2023 г. с Изпълнител „МИКОНИ" ООД гр. Смолян**

• Има одобрено задания и към момента се извършват дейности по:

- Път III-863 Соколовци – Славейно – Малка Арда от км 0+000 до км 26+800, стойност на заданието 531 068,99 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 05.06.2025 г.

• Изготвено и изпратено за одобрение в АПИ е задание:

- За сигнализиране на РПМ на територията на ОПУ – Смолян с пътни знаци А21 и А22, предупреждаващи водачите на МПС за възможна поява на домашни и диви животни, на стойност 86 584,67 лв. с ДДС.

• Предстои да се изготви и изпратени за одобрение в АПИ задание за допълване, подмяна и възстановяване на повредени пътни знаци, с цел повишаване безопасността на движението и предотвратяване на предпоставки за пътно транспортни произшествия.

- **Извършване на дейности за изпълнение на хоризонтална маркировка по републиканските пътища на територията на ОПУ – Смолян е сключен Договор № РД-38-5 от 25.03.2025 г. с Изпълнител „Автомагистрали“ ЕАД гр. София**

• Изготвено и изпратено за одобрение в АПИ е задание:

- За полагане на шумна напречна маркировка М20 на участък с повишен риск на ПТП на републикански път III-866 Смолян – Стойките от км 13+700 до км 14+100, на стойност 5 749,92 лв. с ДДС.

• Предстои да се изготвят и изпратят за одобрение в АПИ задания за пешеходни пътеки и всички пътища на територията на ОПУ – Смолян.